

# Factoria Transfer Station Replacement Project

In late April, the project reached a major milestone with the completion of the new transfer station building. Final adjustments are being made to new equipment and transfer station employees are learning all the new systems in the building. In late May, all customers will be able to drop off garbage and household hazardous waste in the new transfer station building.

As a reminder, new recycling services will be available at the transfer station in December 2017, when construction is completed.

We will continue to send you regular updates throughout the construction project. If you do not want to receive these updates, please contact us and we will take you off our mailing list.

## Work Accomplished through April 2016

- Completed construction of the new 70,000 square foot transfer station building and temporary on-site access roads.
- Installed two waste compactors that will improve operational efficiency.
- Constructed a new on-site fueling facility.
- Completed road and utility improvements (gas, power, water, and sewer) on SE 30th Street.

## Upcoming work

## May - September 2016

- Move the household hazardous waste collection area from its current location into its temporary location in the new transfer station building.
- Deconstruct the 1960s-era transfer station building.
- Excavate the area where the new household hazardous waste building will be constructed. Excavated dirt from the site will be loaded into dump trucks with trailers and transported to the Cedar Hills Regional Landfill in Maple Valley to use as daily cover for the garbage.  
*NOTE: from June through September, we anticipate approximately 90 truckloads of dirt will leave the site each weekday between the hours of 7 a.m. and 5 p.m.*
- Construct a new retaining wall on the east side of the project site.
- Complete construction of a wall north of the scale house and along the west side of the project site.



**King County**

Department of  
Natural Resources and Parks  
**Solid Waste Division**

Waste  
Prevention

Resource  
Recovery

Waste  
Disposal

[www.kingcounty.gov/solidwaste](http://www.kingcounty.gov/solidwaste)

Alternate Formats On Request  
206-477-4466 • TTY Relay 711

## Construction work hours

Monday-Friday: 7 a.m. to 6 p.m., Saturday: 9 a.m. to 6 p.m. All work hours and associated noise will conform to Bellevue City Code and permit requirements. Construction work will sometimes occur at other times in order to reduce impacts to customers and site operations. Such work will be done with the City of Bellevue's approval.

## For more information

Visit [your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp](http://your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp) or call the King County Solid Waste Division at 206-477-4466.



*The new Factoria Transfer Station building.  
La nueva edificio de la estación de transferencia de Factoria.*

*Spanish*

# Proyecto de reemplazo de la estación de transferencia de Factoria

A finales de abril, el proyecto alcanzo un hito en la fase final de la construcción del nuevo edificio de la estación. Se están haciendo los últimos ajustes las nuevas maquinarias y los empleados están aprendiendo a operar todos los sistemas en el edificio. A finales de Mayo, todos los clientes podrán traer su basura y materiales peligrosos al nuevo edificio de la estación de transferencia.

Les recordamos que en diciembre de 2017 cuando la estación de transferencia sea terminada, habrá servicio de reciclaje.

Continuaremos enviándole actualizaciones regulares durante todo el proyecto de construcción. Si no desea recibir dichas actualizaciones, comuníquese con nosotros y lo eliminaremos de nuestra lista de correo.

## Trabajos realizados a través de abril 2016

- Se finalizó la construcción del nuevo edificio de la estación de transferencia de 70,000 pies cuadrados y vías temporales de acceso a la estación.
- Se instalaron dos compactadores de residuos que mejoraran la eficiencia operativa
- Se construyó una nueva estación de abastecimiento de combustible.
- Se terminó el camino y las mejoras a los servicios públicos (gas, electricidad, agua y drenaje) en la calle SE 30th.

## Labores a realizar

## Mayo a Septiembre 2016

- Trasladar el área de colección de desechos peligros de su lugar actual al sitio temporal en el edificio nuevo de la estación de transferencia.
- Demoler el edificio de la estación de transferencia de la era de 1960.

- Excavar el lugar donde el nuevo edificio de residuos peligrosos será construido. La tierra excavada será cargada en los camiones de volqueo con remolques y transportada al Relleno Sanitario Regional de Cedar Hills en Maple Valley para ser utilizada como cubierta diaria para la basura.  
*NOTA: Anticipamos que de junio a septiembre aproximadamente 90 camiones cargados de tierra saldrán de este lugar entre 7 am a la 5 pm.*
- Construir un nuevo muro de retención en el área sur este de este lugar.
- Completar los muros al norte de la casa de verificación de peso y al oeste del lugar de este proyecto.

## Horario de trabajo de la construcción

Lunes a viernes: de 7 a.m. a 6 p.m., sábado: de 9 a.m. a 6 p.m. Todos los horarios de obra y los ruidos relacionados con esto se adecuarán al Código Local de Bellevue, a los requisitos de la licencia y a las regulaciones de ruido. El trabajo de construcción algunas veces se llevará a cabo a diferentes horas para reducir las molestias a los clientes y las operaciones del sitio. Dicho trabajo se harán con la aprobación de la ciudad de Bellevue.

## Más información

Visite [your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp](http://your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp) o llame a la División de Residuos Sólidos del Condado de King, al 206-477-4466.

## Chinese

# Factoria 转运站更替项目

4月下旬，新转运站建筑的竣工标志着项目达到了一个重大的里程碑。我们目前正在对新设备进行最终调整，并且，转运站员工也正在学习建筑内的新系统。

5月下旬/6月上旬，客户也将能够在新建转运站建筑中倾倒垃圾及家庭有害废弃物。

我们特此提醒，转运站的新增回收服务将于2017年12月开始提供，届时，项目也将竣工。

施工期间，您将会定期收到项目最新进展通报。如您不想收到定期通报，请通过电话联系我们，我们将会把您移出我们的发送名单。

## 截止2016年4月已完成的工程

- 已完成70,000平方英尺新建转运站建筑，及临时现场便道的施工工程。
- 已安装2个可改善运行效率的垃圾压缩打包机。
- 已新建一个现场加油设施。
- 在SE 30号街道完成道路和公共设施升级（气、电、水和下水道）。

## 待完成工程

2016年5月至9月

- 将家庭有害废弃物回收处从当前位置搬至新建转运站建筑内的临时区域。
- 拆卸20世纪60年代的转运站建筑。
- 对此区域进行挖掘，并新建家庭有害废弃物建筑。从此区域挖出的土壤将装入拖运自卸卡车，并且运送至枫树谷（Maple Valley）中的塞达山（Cedar Hills）地区垃圾填埋场，以用于每日垃圾填埋的覆盖材料。  
注意：从6月至9月，在每个工作日上午7点到下午5点之间，我们预计大约有90卡车的土料从现场挖出。
- 在项目现场的东边新建一面挡土墙。
- 完成称量站北边和项目现场西边一面墙体的施工。

## 施工时间

周一至周五：早上7点至晚上6点，周六：早上9点至晚上6点

所有施工时间和相关噪音限制管理都依据贝尔维尤市政条例（Bellevue City Code）。为了减少对顾客和该址运作的影响，有时在其它时间进行施工工作。需有贝尔维尤市的批准方可进行该工作。

## 更多信息

请访问 [your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp](http://your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp) 来获取更多项目信息，或者致电金郡固体垃圾部 206-477-4466。



法克陶利亚 (Factoria) 垃圾站置换项目.  
팩토리아 (Factoria) 환승역 교체 프로젝트.

### *Korean*

## 팩토리아 적환장 교체 계획

4월 말, 새로운 적환장 건설을 완료하여 교체 계획이 중대한 시점에 도달하였습니다. 새로운 장비를 최종적으로 조정하고, 적환장 직원들은 적환장에서 새로운 시스템을 배우고 있습니다.

5월 말에서 6월 초에 고객들은 쓰레기와 생활계 유해폐기물을 새로운 적환장에 내릴 수 있을 것입니다.

공사가 끝나면 새로운 재활용 서비스가 2017년 12월에 적환장에서 가능하다는 점을 알려드립니다.

우리는 공사 프로젝트 전반에 걸쳐 정기적인 업데이트를 보낼 것이다. 이러한 업데이트를 수신 하지 않으려면 문의하시기 바랍니다. 우리는 메일링 리스트에 당신을 취할 것이다.

## 2016년 4월까지 완료된 작업

- 70,000제곱피트 규모의 새 적환장과 임시 현장 진입로 공사를 완료하였습니다.
- 운영 효율성을 개선하는 폐기물 압축기 두 개를 설치하였습니다.
- 새로운 현장 연료 주입 시설을 건설하였습니다.
- SE 30번가 도로와 유틸리티(가스, 전기, 상수, 하수) 개선을 완료하였습니다.

## 다음 작업

2016년 5월~9월

- 생활계 유해폐기물 집하장을 현재 있는 곳에서 새 적환장에 있는 임시 장소로 옮깁니다.
- 1960년대에 세워진 적환장을 철거합니다.
- 새로운 생활계 유해폐기물 처리장을 건설할 지역을 굴착합니다. 일일복토를 하기 위해 굴착과정에서 나온 흙은 덤프트럭에 실어 메이플 벨리에 있는 체다 힐 소규모 매립지로 옮깁니다.  
참고: 6월부터 9월까지 약 90대 트럭분량의 흙이 평일 아침 7시부터 오후 5시 사이에 현장에서 나갈 것으로 예상합니다.
- 공사 현장의 동쪽에 새로운 축대벽을 세웁니다.
- 스케일 하우스의 북쪽과 공사 현장의 서쪽에 벽 건설을 완료합니다.

## 건설 작업 시간

월요일 - 금요일: 오전 7시부터 오후 6시까지, 토요일: 오전 9시부터 오후 6시까지. 모든 작업 시간과 관련된 잡음이 벨뷰 도시 코드, 허가 요구 및 노이즈규를 준수 한다. 작업은 고객과 사이트 운영에 잠재적인 영향을 최소화하도록 벨뷰 도시의 동의를 통해 때때로 시간 이외에 발생할 수 있다. 고객 및 현장 운영에 대한 영향을 줄이기 위해 공사가 때로 다른 시간에 행해질 수도 있습니다. 그런 공사는 벨뷰시(City of Bellevue)의 승인을 받고 진행될 것입니다.

## 자세한 내용

[your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp](http://your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp) 방문이나 킹 카운티 고체 폐기물 부문으로 206-477-4466 에 연락하세요.