

# Factoria Transfer Station Replacement Project

We anticipate a busy and productive construction season during the next six months. Work continues on schedule to replace the 50-year-old Factoria Transfer Station with a new recycling and garbage transfer station. The existing station will remain open to customers throughout construction, which is expected to last through 2017. When completed, the facility will include recycling services for yard waste, clean wood, appliances, scrap metal, and other materials, and an improved area for household hazardous waste collection.

We will continue to send you regular updates throughout the construction project. If you do not want to receive these updates, please contact us and we will take you off our mailing list.

## Work Accomplished

January - April 2015

- Site preparation work, including grading and leveling, is partially complete; this work continues.
- Construction of the 1.1 million-gallon underground stormwater vault that captures stormwater runoff and then slowly releases it downstream to prevent flooding and erosion is nearly done.
- The foundation of the new transfer building is more than 50 % completed.
- The temporary shoring wall between the existing transfer station and the new site was completed.

## Upcoming Activities

May – October 2015

### On SE 32nd Street (the road that leads to Factoria Transfer Station)

Traffic will temporarily be reduced to one lane due to the installation and relocation of utilities (electrical, gas, and sewer lines). Flaggers will be on site to help guide traffic.

- o In mid-May, the relocation of overhead high voltage electrical lines from SE 32nd Street and the installation of a sewer line will limit traffic to one lane for approximately one week.
- o In mid-June, underground sewer, electrical, and gas lines will be installed to connect with utilities below SE 32nd Street. This work will limit traffic to one lane for about two weeks.



**King County**

Department of  
Natural Resources and Parks  
**Solid Waste Division**

Waste  
Prevention

Resource  
Recovery

Waste  
Disposal

[www.kingcounty.gov/solidwaste](http://www.kingcounty.gov/solidwaste)

Alternate Formats On Request  
206-477-4466 • TTY Relay 711

**On SE 30th Street (one block north of the Factoria Transfer Station)**

Traffic will be reduced to one lane and on-street parking will be reduced for several extended periods due to the installation of dewatering wells, sewer lines, and road paving. Access to businesses on SE 30th Street will be maintained.

**Construction work hours**

Monday-Friday: 7 a.m. to 6 p.m., Saturday: 9 a.m. to 6 p.m.

All work hours and associated noise will conform to Bellevue City Code, permit requirements, and noise regulations. Work may sometimes occur outside these hours, with the City of Bellevue's concurrence, in order to minimize potential impacts to customers and site operations.

**For more information**

Visit [your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp](http://your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp) or call the King County Solid Waste Division at 206-477-4466.



*Artist rendition of the new Factoria Recycling and Transfer Station.  
Representación gráfica de la nueva estación de transferencia y de reciclaje Factoria.*

*Spanish*

# Proyecto de reemplazo de la estación de transferencia de Factoria

Anticipamos una temporada de construcción ocupada y productiva durante los próximos seis meses. Las obras para reemplazar la Estación de Transferencia de Factoria de 50 años, con una nueva estación de reciclaje y transferencia de basura continúan conforme a lo programado. La estación existente permanecerá abierta a los clientes durante toda la construcción, la cual se espera que se extienda hasta finales de 2017. Cuando se termine, la instalación incluirá servicios de reciclaje para residuos de jardín, madera limpia, aparatos electrodomésticos, chatarra de metal y otros materiales, además de un área mejorada para la recolección de desechos domésticos peligrosos.

Continuaremos enviándole actualizaciones regularmente durante todo el proyecto de construcción. Si no desea recibir esta información, comuníquese con nosotros y lo quitaremos de nuestra lista de correo.

## Trabajo realizado

**enero a abril de 2015**

- El trabajo de preparación del terreno, incluyendo la clasificación y nivelación, está parcialmente terminado; este trabajo continua.
- La construcción de la bóveda subterránea de aguas pluviales de 1' 100,000 galones que captura el escurrimiento de las aguas pluviales y luego lentamente libera el agua hacia abajo para evitar las inundaciones y la erosión está casi terminada.
- Los cimientos del nuevo edificio de transferencia están más del 50% terminado.
- Se completó la pared de apuntalamiento temporal entre la estación de transferencia existente y el nuevo sitio.

## Próximas actividades

**mayo a octubre de 2015**

### **En SE 32nd Street (la calle que conduce a la estación de transferencia de Factoria)**

El tráfico se reducirá temporalmente a un solo carril debido a la instalación y reubicación de los servicios públicos (electricidad, gas y alcantarillado). Habrá personal encargado para dirigir el tráfico.

- A mediados de mayo, la reubicación de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión de la calle SE 32nd y la instalación de la red de alcantarillado limitará el tránsito a un solo carril durante una semana aproximadamente.
- A mediados de junio, las redes subterráneas de alcantarillado, eléctricas y de gas serán instaladas para conectarse con los servicios públicos debajo de la calle SE 32nd. Esta obra limitará el tránsito a un carril durante dos semanas aproximadamente.

### **En SE 30th Street (una cuadra al norte de la estación de transferencia de Factoria)**

El tráfico se sujetará a un solo carril y el estacionamiento en la calle se reducirá durante varios periodos extendidos debido a las instalaciones de pozos de extracción de agua, red de alcantarillado y pavimentación de las calles. Se mantendrá el acceso a los negocios en la calle SE 30th.

### **Horario de trabajo de la construcción**

Lunes a viernes: de 7 a.m. a 6 p.m., sábado: de 9 a.m. a 6 p.m. Todos los horarios de obra y los ruidos relacionados con esto se adecuarán al Código Local de Bellevue, a los requisitos de la licencia y a las regulaciones de ruido. Es posible que se trabaje fuera de estos horarios, con la coincidencia de la Ciudad de Bellevue, a fin de minimizar los efectos potenciales sobre los clientes y el funcionamiento del sitio.

### **Más información**

Visite [your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp](http://your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp) o llame a la División de Residuos Sólidos del Condado de King, al 206-477-4466.

### **Chinese**

## **费多利亚垃圾转运站升级项目**

预计接下来七个月将迎来繁忙而又充实的施工季。搬迁升级有50年历史的费多利亚垃圾转运站成为新型垃圾回收转运站的工作继续按计划进行中。现有的转运站将在施工期间继续对公众开放，预计将持续到2017年。项目完工后，新的转运站将负责包括庭院垃圾，干净木材，电气，废金属等可回收垃圾的收集，并将提高家庭有害垃圾的回收处理能力。

施工期间，您将会定期收到项目最新进展通报。如您不想收到定期通报，请通过电话联系我们，我们将会把您移出我们的发送名单。

## 已经完成的施工

2015年1月 - 4月

- 施工现场准备工作（包括平整和整平）已完成部分并将继续进行。
- 容量为110万加仑用以蓄积暴雨雨水然后向下游缓慢排出以防止洪涝灾害和水土流失的地下水窖建设工作接近尾声。
- 新转运建筑的地基建设已完成50%以上。
- 现有转运站与新转运站之间的临时挡墙已竣工。

## 即将开始的施工

2015年5月 - 10月

### SE 32nd Street（通向费多利亚垃圾转运站的公路）

因公用设施（电气管道和下水管道）装设和迁移工作，车道暂时减少为一条。现场将设交通指挥员，帮助引导交通。

- 5月中旬，SE 32nd Street将展开高架高压输电线迁移和下水管道装设工作，届时车道将减少为一条，为期约一周。
- 6月中旬，地下水道和电气管道将与SE 32nd Street下方公用设施连接，届时车道将减少为一条，为期约两周。

### SE 30th Street（费多利亚垃圾转运站以北一个街区）

因除水井和下水管道装设以及道路铺设工作，在若干较长时间内，车道将减少为一条，路边停车位亦将减少，但SE 30th Street仍可正常出入。

## 施工时间

周一至周五：早上7点至晚上6点，周六：早上9点至晚上6点

所有施工时间和相关噪音限制管理都依据贝尔维尤市政条例（Bellevue City Code）。在贝尔维尤市政府许可下，项目有时会在计划时间外施工，以减小可能对公众和转运站运营的影响。

## 更多信息

请访问 [your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp](http://your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp) 来获取更多项目信息，或者致电金郡固体垃圾部 206-477-4466。

欢迎索取更多版本

206-477-4466；TTY转：711



升级后的费多利亚垃圾回收转运站渲染图。

새로운 팩토리아 재활용 및 트랜스페르 스테이션의 예술적인 묘사.

## Korean

# 팩토리아 트랜스페르 스테이션 교체 프로젝트

바쁘게 진행될 건설 공사 작업을 오는 7개월 동안 앞당겨 실시합니다. 50년이 된 팩토리아 트랜스퍼 스테이션을 예정대로 새로운 재활용 및 폐기물 운반 시설로 교체하는 작업이 진행됩니다. 공사는 2017년까지 계속될 것으로 예상되지만 기존의 스테이션이 공사 전반에 걸쳐 고객에게 열려 있을 겁니다. 공사가 완료되면 시설은 정원 쓰레기, 깨끗한 나무, 가전 제품, 고철 및 기타 자료에 대한 재활용 서비스 그리고 가정용 유해 폐기물 수거를 위한 개선된 영역이 포함된다.

우리는 공사 프로젝트 전반에 걸쳐 정기적인 업데이트를 보낼 것이다. 이러한 업데이트를 수신 하지 않으려면 문의하시기 바랍니다. 우리는 메일링 리스트에 당신을 취할 것이다.

**달성한 작업**

2015년 1월-4월

- 땅 고르기 및 정지 작업을 포함한 부지 준비 작업이 부분적으로 완료되고 해당 작업이 지속됨.
- 범람과 침식을 방지하기 위해 폭우로 인한 빗물을 담아두었다가 하류로 서서히 방류하는 110만 갤런의 지하 폭우 저장시설의 건설이 거의 완료됨.
- 새로운 운반 시설 건물의 기초공사가 50% 이상 완료됨.
- 기존 운반 시설과 새로운 부지 간의 임시 버팀벽 설치가 완료됨.

**향후 활동**

2015년 5월-10월

**SE 32번가 (팩토리아 트랜스퍼 스테이션으로 연결되는 도로)상에서**

전기 및 가스, 하수구관 설비의 설치와 이전으로 인하여 일시적으로 차량 통행이 한 개 차선으로 제한될 것입니다. 교통의 흐름을 원활하게 하기 위해 현장에 신호수가 배치될 것입니다.

- 5월 중순에는 SE 32번가로부터 지상에 설치된 고압 전선을 이전하고 하수관을 설치하는 작업이 있어, 약 1주일 간 통행이 한 개 차선으로 제한될 것입니다.
- 6월 중순에는 SE 32번가 아래에 있는 시설들과 연결하기 위해 지하 하수구망과 전기망, 가스망이 설치될 것입니다. 해당 작업으로 인하여 약 2주일 간 통행이 한 개 차선으로 제한될 것입니다.

**SE 30번가 (팩토리아 트랜스퍼 스테이션 한 블록 북쪽)상에서**

배수로 및 하수구망 설치, 도로 포장으로 인하여 차량 통행이 한 개 차선으로 제한되고 일부 기간 동안 노상주차 구역이 축소될 것입니다. SE 30번가에서 점포를 운영하시는 분들은 영업에 지장이 없을 것입니다.

**건설 작업 시간**

월요일 - 금요일: 오전 7시부터 오후 6시까지, 토요일: 오전 9시부터 오후 6시까지. 모든 작업 시간과 관련된 잡음이 벨뷰 도시 코드, 허가 요구 및 노이즈규를 준수 한다. 작업은 고객과 사이트 운영에 잠재적인 영향을 최소화하도록 벨뷰 도시의 동의를 통해 때때로 시간 이외에 발생할 수 있다.

**자세한 내용**

[your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp](http://your.kingcounty.gov/solidwaste/facilities/factoria-replacement-project.asp) 방문이나 킹 카운티 고체 폐기물 부문으로 206-477-4466 에 연락하세요.

가능한 다른 포맷

206-477-4466; TTY릴레이: 711